



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Ofício nº. 282/2015-GAP

Paraguaçu Paulista-SP, 22 de junho de 2015.

A Sua Excelência o Senhor
Miguel Canizares Júnior
Presidente da Câmara Municipal
Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: Requerimento nº. 058/2015, de autoria Vereadores Sérgio Donizete Ferreira, César Kikei Kahinohana, Vilma Lucilene Bertho Alvares, Reinaldo César Christiano, Ian Francisco Zanirato Salomão e Onório Francisco Anhesim, que requer informações sobre o andamento das obras do Centro de Convergência Turística.

Senhor Presidente:

Em atenção ao Requerimento supracitado, no tocante aos questionamentos relacionados itens 1, 2, 3 e 4, encaminhamos as informações apresentadas pelo Departamento Municipal de Turismo, constantes da documentação anexa.

Certos da atenção de Vossa Excelência e dos Membros dessa Casa Legislativa, registramos nossos votos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

EDINEY TAVEIRA QUEIROZ
Prefeito Municipal

ETQ/LCP/ammm
OF

CM Paraguaçu Paulista

Protocolo Data/Hora
20.141 22/06/2015 14:37:13
Responsável: *mj*



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE PARAGUAÇU PAULISTA
Estado de São Paulo
DEPARTAMENTO DE TURISMO

Ofício 023/2015 - DETUR

17 de junho de 2015

Assunto: Resposta ao Requerimento nº. 058/2015

Excelentíssimo Senhor
EDINEY TAVEIRA QUEIROZ
Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Conforme Memorando nº. 040/2015-ALEGIS, referente ao Requerimento nº. 058/2015, de autoria do Vereador Sérgio Donizete Ferreira e Outros, segue abaixo as informações solicitadas pelo requerente.

Informo que as cópias reprográficas dos documentos solicitados foram requeridos junto ao setor de Licitações que deverá encaminhá-las a Assessoria de Assuntos Legislativo para anexar ao processo de resposta.

Item 01 – Obras do Kartódromo

O Convenio DADE nº 090/2012 assinado com o município no valor total de R\$ 470.000,00 (repasso) + 9.522,69 (contrapartida) já está concluído, porém houve rendimento de aplicação que foi solicitado ao órgão concessor (DADE) para utilização em metas que não estavam previstas na planilha original aprovada. O município aguarda o parecer do DADE e assinatura de aditivo com aquele órgão. O valor desembolsado até o momento é R\$ 470.000,00 (repasso) + R\$ 9.053,91 (contrapartida). A previsão de entrega dependerá da vigência do aditivo que será assinado brevemente, tendo em vista a solicitação para utilização do rendimento de aplicação no valor de R\$ 34.957,68. Não existe saldo de convenio. Seguem as cópias anexas:

- Contrato entre a empresa responsável e Prefeitura;
- Memorial descritivo;
- Projeto arquitetônico;
- Planilha orçamentária;
- Notas Fiscais emitidas pela empresa quando das medições.

Antonio Marcos M. Massias
17/06/2015
Assessor Assuntos Legislativos
ALEGIS - PMETPP



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE PARAGUAÇU PAULISTA
Estado de São Paulo
DEPARTAMENTO DE TURISMO

Item 02 - Pavilhão de Eventos

O Convenio DADE nº 029/2011 assinado com o município no valor total de R\$ 833.013,07 (repasso) + R\$ 34.059,84 (contrapartida) está com 73,41% de obra concluída e só não ficou pronto porque a empresa, vencedora do certame licitatório, abandonou a obra. A Prefeitura está reprogramando junto ao órgão concessor para nova licitação. O valor desembolsado até o momento é R\$ 583.109,15 (repasso referente à 1ª parcela) + R\$ 34.059,84 (contrapartida) + R\$ 52.922,10 (rendimento de aplicação). Ainda falta o DADE liberar a 2ª e última parcela no valor de R\$ 249.903,92 para a conclusão do objeto conveniado. E existe em conta de convênio na data de hoje o valor de R\$ 716,88. A previsão de conclusão só poderemos afirmar quando da nova licitação. Seguem as cópias anexas:

- Contrato entre a empresa responsável e Prefeitura;
- Memorial descritivo;
- Projeto arquitetônico;
- Planilha orçamentária;
- Notas Fiscais emitidas pela empresa quando das medições.

Existem 02 (dois) convênios de cercamento no Centro de Convergência Turística sendo:

- 1- Convenio DADE nº 124/2013, cujo objeto é "Pista de Caminhada – Etapa Final", contrato já licitado e em execução.
- 2- Convenio DADE nº 132/2014, cujo objeto é "Infraestrutura no Centro de Convergência Turística", contrato ainda em fase de licitação, portanto não iniciado. Segue a planilha orçamentária de cada convenio para maior clareza.

Pista de Caminhada – etapa final

Seguem as cópias anexas:

- Contrato entre a empresa responsável e Prefeitura;
- Memorial descritivo;
- Projeto arquitetônico;
- Planilha orçamentária.
- Notas Fiscais emitidas pela empresa quando das medições.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE PARAGUAÇU PAULISTA
Estado de São Paulo
DEPARTAMENTO DE TURISMO

Item 03 - Infraestrutura no Centro de Convergência Turística

Prejudicado, pois o processo licitatório está cumprindo o prazo de recurso.

Quanto a iluminação da pista de caminhada está prevista no objeto do Convênio DADE nº 132/2014 e ainda está cumprindo o prazo de recurso.

As informações acima citadas foram fornecidas junto ao Departamento de Meio Ambiente e Projetos Especiais responsável pela elaboração dos convênios e controle do mesmo.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,


LUIS CARLOS PEDROZO
Diretor
Departamento Municipal de Turismo

Os anexos encontram-se à disposição
no Setor de Processo Legislativo